

# MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

## EMPREENDEDIMENTO: Residencial Leonel Brizola

Implantação das ações relativas aos equipamentos públicos de educação, saúde, infraestrutura, limpeza pública, esporte e lazer para atendimento da demanda gerada pelo empreendimento.

Item	Equipamento	Responsável	Prazo de Execução	Fonte de Recursos	Observação
01	IMPLANTAR O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	<b>Prefeitura:</b> Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Limpeza	Imediatamente após a ocupação das UH	Será executada com recursos vinculados ao orçamento municipal.	Coleta diária 2 toneladas.
02	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL COM 6 SALAS DE AULA.	<b>Prefeitura</b> Sec. de Educação	Data Inicial: junho/2019 Data final: dezembro/2020	Será executada com recursos vinculados ao orçamento do FNDE do Ministério da Educação	A ser construído na área institucional do Empreendimento.
03	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	<b>Empresa Contratada</b> Construtora União	Concomitante a execução das obras do empreendimento	Fundo de Arrendamento Residencial - FAR	
04	CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO INTERNA DO EMPREENDEDIMENTO	<b>Empresa Contratada</b> Construtora União	Concomitante a execução das obras do empreendimento	Fundo de Arrendamento Residencial - FAR	
05	CONSTRUÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ACESSO AO EMPREENDEDIMENTO	<b>Empresa Contratada</b> Construtora União	Concomitante a execução das obras do empreendimento	Fundo de Arrendamento Residencial - FAR	
06	SOLUÇÃO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	<b>Empresa Contratada</b> Construtora União	Concomitante a execução das obras do empreendimento	Fundo de Arrendamento Residencial - FAR	
07	SOLUÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	<b>Empresa Contratada</b> Construtora União	Concomitante a execução das obras do empreendimento	Fundo de Arrendamento Residencial - FAR	Implantação da pavimentação polidráulica com sarjetas e canaletas.
08	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	<b>Prefeitura:</b> Sec. de Saúde	Data Inicial: junho/2019 Data final: dezembro/2020	Será executada com recursos vinculados ao orçamento Ministério da Saúde	A ser construído na área institucional do Empreendimento.
09	IMPLANTAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO	<b>Prefeitura:</b> Departamento Municipal de Transportes	Imediatamente após a ocupação das UH	Empresa concessionária	
10	SELEÇÃO DAS FAMÍLIAS A SEREM BENEFICIADAS	<b>Prefeitura:</b> Secretaria de Habitação	Quando atingir 40% de execução das obras do empreendimento	Será executada com recursos próprios vinculados ao orçamento municipal.	O Município possui a Secretaria de Habitação com corpo técnico experiente e capaz.
11	ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS	<b>Prefeitura:</b> Secretaria de Habitação	15 dias após a conclusão do empreendimento	Será executada com recursos próprios vinculados ao orçamento municipal.	

Timon (MA), 04 de julho de 2018.

*Marcelo Lima Almeida*  
**Marcelo de Lima Almeida**  
 Construtora e Emp. União Ltda.

*Luciano Ferreira de Sousa*  
**Luciano Ferreira de Sousa**  
 Prefeito Municipal de Timon (MA)

*Sebastião Carlos da Rocha Filho*  
**Sebastião Carlos da Rocha Filho**  
 Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão  
 Coordenador do Grupo de Empreendimentos